

	Красным маркером выделены даты с увеличенным сроком							
	Зеленым маркером выделены даты с уменьшенным сроком							
№	Название задачи	Базовое начало	Базовое окончание	Начало	Окон-е	% завершения	Названия ресурсов	Причина отклонения
	Реализация проектов ВИЭ	9/19/2022	7/16/2026	9/19/2022	12/23/2026	39%		
	Солнечная электростанция 22,6 МВт на АО 1 «Варваринское», ЛЭП 10 кВ, модернизация ПС 110/10 кВ «Варваринская».							
1.1.	Блок 1 Проектноизыскательские работы (ПИР)	9/19/2022	2/14/2025	9/19/2022	4/16/2025	83%		
1.1.1.	Получение ИРД по подключению к сети	9/19/2022	10/12/2022	9/19/2022	10/12/2022	100%	Байбатшаев Б.А.	
1.1.2.	ПИР, изыскания, экспертизы	2/7/2023	2/14/2025	2/7/2023	4/16/2025	83%		
1.1.2.1.	Маркетинг и контрактация проведения проектноизыскательских работ.	2/7/2023	4/24/2023	2/7/2023	4/24/2023	100%	Распопов Ю.А.	
1.1.2.2.	Проведение изысканий, разработка и согласование комплекта документации РП	4/25/2023	8/31/2023	4/25/2023	8/31/2023	100%	Байбатшаев Б.А.	
1.1.2.3.	Разработка и согласование комплекта документации РП, получение экологического разрешения	8/26/2024	1/8/2025	10/23/2024	1/10/2025	100%	Шепунов Д.В.	
1.1.2.4.	Дорожная карта мероприятий по передаче земельных участков от АО В в ASE	8/21/2024	11/6/2024	10/18/2024	12/31/2024	100%	Хусаинова Д.Ш.	
1.1.2.5.	Передача прав на рабочий проект и ИИ с АО В на SPV TOO "Altyn Solar Energy"	8/26/2024	11/11/2024	10/23/2024	1/7/2025	100%	Байбатшаев Б.А.	
1.1.2.6.	Проведение Комплексной вневедомственной экспертизы (КВЭ)	11/11/2024	2/14/2025	1/13/2025	4/11/2025	30%	Даутов Б.Ж.	
1.1.2.7.	Уведомление о начале строительства в ГАСК (разрешение на строительство)	2/11/2025	2/14/2025	4/14/2025	4/16/2025	0%	Ионенко Д.А.	
1.2.	Блок 2 Маркетинг и поставка оборудования (МТО)	2/12/2024	8/13/2025	2/12/2024	9/24/2024	100%		
1.2.1.	Маркетинг оборудования СЭС	3/13/2024	7/17/2024	3/13/2024	7/17/2024	100%	Распопов Ю.А.	
1.2.2.	Передача исходных данных на основное оборудование от поставщиков проектировщику	8/5/2024	8/24/2024	8/5/2024	9/24/2024	100%	Байбатшаев Б.А.	
1.3.	Блок 3 Строительномонтажные работы СМР	8/26/2024	11/3/2025	9/24/2024	11/3/2025	19%		
1.3.1.	Маркетинг и контрактация комплекса СМР (в т.ч. СЭС, модернизация ПС110, строительство ВЛ)	8/26/2024	12/27/2024	9/24/2024	1/28/2025	53%		
1.3.1.1.	Подготовка и утверждение ТЗ на ЕРС по СЭС для прямых переговоров	8/26/2024	9/30/2024	9/24/2024	10/30/2024	100%	Байбатшаев Б.А.	
1.3.1.2.	Проведение прямых переговоров и согласование итогов	10/1/2024	10/30/2024	10/30/2024	11/29/2024	100%	Катальников А.С.	

1.3.1.3.	Заключение договора (подписание ЕРС контракта).	10/31/2024	12/27/2024	11/29/2024	1/28/2025	0%	Хусаинова Д.Ш.	
1.3.2.	Выполнение СМР (в т.ч. СЭС, модернизация ПС110, строительство ВЛ)	4/4/2025	11/3/2025	4/17/2025	11/3/2025	0%	Непрокин Д.Ю., Ионенко Д.А.	
1.4.	Блок 4 Пусконаладочные работы (ПНР)	10/21/2025	1/26/2026	10/21/2025	1/26/2026	0%	Байбатшаев Б.А., Ионенко Д.А.	
1.5.	Блок 5 Ввод в эксплуатацию	1/27/2026	4/23/2026	1/27/2026	4/23/2026	0%	Байбатшаев Б.А., Ионенко Д.А.	
2.	"ГПЭС 40 МВт на АО «Варваринское», ЛЭП 10 кВ, модернизация ПС 110/10 кВ «Варваринская»"							
2.1.	Блок 1 Проектноизыскательские работы (ПИР)	3/14/2023	4/30/2025	3/14/2023	6/17/2025	74%		
2.1.1.	Получение ИРД по подключению к сети	9/21/2023	3/20/2024	9/21/2023	3/20/2024	100%	Байбатшаев Б.А.	
2.1.3.	ПИР, изыскания, экспертизы	3/14/2023	4/30/2025	3/14/2023	6/17/2025	69%		
2.3.1.1.	Маркетинг и контрактация проведения проектноизыскательских работ.	3/14/2023	6/12/2023	3/14/2023	6/12/2023	100%	Распопов Ю.А.	

2.3.1.2.	Проведение изысканий, разработка и согласование комплекта документации РП	6/13/2023	10/16/2023	6/13/2023	3/18/2025	85%	Байбатшаев Б.А.	
2.3.1.4.	Разработка и согласование комплекта документации РП	8/26/2024	2/14/2025	8/26/2024	3/27/2025	75%	Шепунов Д.В.	
2.3.1.5.	Экологическая оценка и получение разрешения	9/16/2024	3/5/2025	11/1/2024	3/19/2025	35%	Касымов С.К.	
2.3.1.6.	Дорожная карта мероприятий по передаче земельных участков от АОВ в ГПЭС Варваринское	9/6/2024	3/25/2025	8/26/2024	2/20/2025	78%	Хусаинова Д.Ш.	
2.3.1.7.	Передача прав на рабочий проект и ИИ с АОВ на SPV TOO "ГПЭС Варваринское"	8/26/2024	11/11/2024	8/26/2024	11/11/2024	100%	Байбатшаев Б.А.	
2.3.1.8.	Проведение Комплексной вневедомственной экспертизы (КВЭ)	2/17/2025	4/25/2025	3/27/2025	6/12/2025	0%	Байбатшаев Б.А.	
2.3.1.9.	Уведомление о начале строительства в ГАСК (разрешение на строительство)	4/28/2025	4/30/2025	6/12/2025	6/17/2025	0%	Ионенко Д.А.	
2.2.	Блок 2 Маркетинг и поставка оборудования (МТО)	2/13/2024	8/28/2025	2/13/2024	9/22/2025	49%		
2.2.1.	Маркетинг оборудования ГПЭС	3/8/2024	7/17/2024	3/8/2024	7/17/2024	100%	Распопов Ю.А.	
2.2.2.	Передача исходных данных на основное оборудование от поставщиков проектировщику	8/2/2024	8/26/2024	11/25/2024	1/6/2025	100%	Катальников А.С.	
2.2.3.	Заключение договора на поставку оборудования	8/2/2024	10/1/2024	8/2/2024	10/28/2024	100%	Катальников А.С.;Хусаинова Д.Ш.	
2.2.4.	Оплата авансового платежа	НД	НД	10/28/2024	11/25/2024	100%	Байбатшаев Б.А.	
2.2.5.	Изготовление и поставка оборудования	НД	НД	11/25/2024	9/22/2025	10%	Ионенко Д.А.;Катальников А.С.	
2.3.	Блок 3 Строительномонтажные работы СМР	10/14/2024	2/10/2026	11/4/2024	2/10/2026	8%		
2.3.1.	Предквалификация подрядчиков	10/14/2024	12/6/2024	11/4/2024	2/24/2025	50%	Шепунов Д.В.	
2.3.2.	Маркетинг и контрактация СМР (Подготовительные работы; Фундаменты здания и оборудования; Металлоконструкции; Ограждающие конструкции (теплый контур) - ТЗ №1	12/9/2024	3/31/2025	2/24/2025	4/28/2025	0%	Мельников В.Г.	
2.3.3.	Маркетинг и контрактация СМР (Основное оборудование (12 ед), внутренние технологические сети; прочие объекты ГПЭС (тепловой пункт с трубопроводами горячей воды до ОФ; Газовое хоз-во, Насосн. Пожаротуш-я и трубопроводы, Операторская, маслох-во и пр)- ТЗ №2	12/9/2024	3/31/2025	2/24/2025	4/28/2025	0%	Мельников В.Г.	
2.3.4.	Маркетинг и контрактация СМР (Объекты энергетики (ЛЭП 10кВ до АГРС; ЛЭП-10 кВ от ПС «Варваринская» до СЭС; ЛЭП-10 кВ от ПС «Варваринская» до ГПЭС, Модернизация ПС 110/10 кВ «Варваринская) - ТЗ №3	12/9/2024	3/31/2025	2/24/2025	4/28/2025	0%	Мельников В.Г.	

2.3.5.	Выполнение СМР	4/1/2025	2/10/2026	6/17/2025	2/10/2026	0%	Непрокин Д.Ю., Ионенко Д.А.		
2.4.	Блок 4 Пусконаладочные работы (ПНР)	2/3/2026	3/31/2026	2/3/2026	3/31/2026	0%	Байбатшаев Б.А., Ионенко Д.А.		
2.5.	Блок 5 Ввод в эксплуатацию	3/31/2026	5/19/2026	3/31/2026	5/19/2026	0%	Байбатшаев Б.А., Ионенко Д.А.		
3	Автоматизированная газораспределительная станция (АГРС) производительностью до 9680м3*ч и газопроводы на АО «Варваринское».								
3.1.	Проектно-изыскательские работы (ПИР) АГРС	10/3/2022	3/20/2025	10/3/2022	10/17/2025	50%	Байбатшаев Б.А.		
3.1.1.	Получение ИРД по подключению к сети	10/3/2022	6/17/2024	10/3/2022	6/17/2024	100%	Байбатшаев Б.А.		
3.1.2.	Земельный отвод и кадастр	12/13/2023	8/30/2024	12/13/2023	8/1/2025	38%	Калиева Ф.С.		
3.1.3.	ПИР, изыскания, экспертизы	10/7/2022	3/20/2025	10/7/2022	10/17/2025	46%			

3.1.3.1.	Маркетинг и контрактация проведения проектноизыскательских работ.	10/7/2022	6/27/2023	10/7/2022	6/27/2023	100%	Распопов Ю.А.		
3.1.3.2.	Проведение изысканий, разработка и согласование отчетов	5/30/2023	3/25/2024	5/30/2023	3/25/2024	100%	Байбатшаев Б.А.		
3.1.3.3.	Разработка и согласование комплекта документации РП	8/30/2024	1/16/2025	8/26/2024	5/16/2025	50%	Шепунов Д.В.		
3.1.3.4.	Экологическая оценка и получение разрешения	9/20/2024	1/8/2025	1/21/2025	5/8/2025	0%	Касымов С.К.		
3.1.3.5.	Получение Экологического разрешения	1/8/2025	3/12/2025	5/9/2025	7/10/2025	0%	Касымов С.К.		
3.1.3.6.	Проведение Комплексной вневедомственной экспертизы (КВЭ)	1/16/2025	3/17/2025	8/4/2025	10/15/2025	0%	Шепунов Д.В.		
3.1.3.7.	Уведомление о начале строительства в ГАСК (разрешение на строительство)	3/17/2025	3/20/2025	10/16/2025	10/17/2025	0%	Ионенко Д.А.		
3.2.	Блок 1.1. Проектноизыскательские работы (ПИР) Газопровод	НД	НД	11/1/2024	4/9/2025	31%			
3.2.1.	Маркетинг и контрактация проведения проектноизыскательских работ.	НД	НД	11/1/2024	12/19/2024	100%	Катальников А.С.		
3.2.2.	Проведение изысканий, разделение отчетов ИИ.	НД	НД	12/20/2024	3/25/2025	30%	Даутов Б.Ж.		
3.2.3.	Разработка и согласование комплекта документации РП	НД	НД	12/20/2024	1/30/2025	35%	Даутов Б.Ж.		
3.2.4.	Экологическая оценка и получение разрешения	НД	НД	1/31/2025	3/14/2025	0%	Касымов С.К.		
3.2.5.	Проведение Комплексной вневедомственной экспертизы (КВЭ)	НД	НД	1/31/2025	4/4/2025	0%	Даутов Б.Ж.		
3.2.6.	Заключение комплексной вневедомственной экспертизы готово	НД	НД	4/7/2025	4/7/2025	0%	Даутов Б.Ж.		
3.2.7.	Уведомление о начале строительства в ГАСК (разрешение на строительство)	НД	НД	4/8/2025	4/9/2025	0%	Ионенко Д.А.		
3.3.	Блок 2 Маркетинг и поставка оборудования (МТО)	2/16/2024	4/1/2025	2/16/2024	5/27/2025	42%			
3.3.1.	Маркетинг оборудования	3/26/2024	7/17/2024	3/26/2024	7/17/2024	100%	Распопов Ю.А.		
3.3.2.	Согласование тех. спецификаций с АО"ИЦА" (опросные листы)	8/2/2024	9/5/2024	8/2/2024	9/5/2024	100%	Ионенко Д.А.		
3.3.3.	Заключение договора на поставку оборудования	8/5/2024	9/16/2024	8/5/2024	9/16/2024	100%	Катальников А.С.;Хусаинова Д.Ш.		
3.3.4.	Передача тех. спецификаций на основное оборудование от поставщика проектировщику	8/2/2024	8/26/2024	8/2/2024	2/20/2024	70%	Ионенко Д.А.		
3.3.5.	Поставка оборудования	9/17/2024	4/1/2025	9/17/2024	5/27/2025	0%	Ионенко Д.А.;Катальников А.С.		
3.4.	Блок 3 Строительномонтажные работы СМР	8/26/2024	11/27/2025	1/1/2025	7/20/2026	1%			
3.4.1.	Маркетинг и контрактация СМР	8/26/2024	11/15/2024	1/1/2025	2/18/2025	29%	Байбатшаев Б.А.;Катальников		

							А.С.		
3.4.5.	Выполнение СМР	2/28/2025	11/27/2025	4/10/2025	7/20/2026	0%	Непрокин Д.Ю., Ионенко Д.А.		
3.5.	Блок 4 Пусконаладочные работы (ПНР)	3/17/2025	1/21/2026	10/16/2025	8/27/2026	0%	Байбатшаев Б.А., Ионенко Д.А.		
3.6.	Блок 5 Ввод в эксплуатацию	1/21/2026	4/27/2026	8/28/2026	10/26/2026	0%	Байбатшаев Б.А., Ионенко Д.А.		

