

	Список исходно-разрешительной документации для прохождения комплексной вневедомственной экспертизы. РП "Строительство газопоршневой электростанции для АО «Варваринское» с установленной мощностью 40 МВт, ЛЭП 10 кВ от ПС 110/10 кВ «Варваринская» до ГПЭС, подключение к ПС 110/10кВ «Варваринская"					
№ п/п	Наименование документа	СРОК	Ответственный	СТАТУС	ССЫЛКА НА ДОКУМЕНТ	Примечание
1	Письмо-заявка заказчика	2/14/2025	Заказчик	Отсутствует	пункт 1	Шаблон письма получен от проектировщика 10.02.25г. Данное письмо необходимо подписать и приложить скан при загрузке РП в КВЭ. Дата письма должна соответствовать дате загрузки РП в КВЭ.
2	Письмо заказчика о сроках начала строительства объекта	2/14/2025	Заказчик	Отсутствует	пункт 2	Шаблон письма получен от проектировщика 10.02.25г. Данное письмо необходимо подписать и приложить скан при загрузке РП в КВЭ. Дата письма должна соответствовать дате загрузки РП в КВЭ.
3	Информация о Заказчике	2/14/2025	Заказчик	Имеется	пункт 3	Информация имеется, указана при регистрации ТОО "ГПЭС Варваринское" на сайте экспертизы ЕРSD до 15.01.25 г.
4	Информация о Генпроектировщике	15.01.2025 10.02.2025	Проектировщик	Имеется	пункт 4	Информация о Генпроектировщике получена от Проектировщика 10.02.25г.
5	Лицензия на проектные работы	15.01.2025 10.02.2025	Проектировщик	Имеется	пункт 5	Лицензия на проектные работы получена от Проектировщика 10.02.25г.
6	Лицензия на изыскательскую деятельность	1/15/2025	Проектировщик	Имеется	пункт 6	Лицензия ТОО «АСП консалтинг» имеется. Согласование проектировщика получено 05.12.24 г.
7	Лицензия на выполнение раздела охраны окружающей среды, выданным Министерством охраны окружающей среды РК	15.01.2025 10.02.2025	Проектировщик	Отсутствует	пункт 7	Лицензия по экологии, полученная от Poligram не соответствует наименованию компании в РООС. В случае привлечения другого проектировщика, документ подлежит корректировке.

8	Разрешение местных исполнительных органов на использование земельного участка (площадки, трассы) или правоустанавливающий документ на земельный участок	2/14/2025	Заказчик	Имеется	пункт 8	Документы ЗУ под все объекты ГПЭС получены и согласованы проектировщиком 07.02.25 г.
9	Протокол дозиметрического контроля и замеров плотности потока радона на земельный участок.	2/14/2025	Заказчик	Имеется	пункт 9	Протокол получен 13.12.24 г. Согласование проектировщика получено 30.01.25 г.
10	Архитектурнопланировочное задание (АПЗ)	31.12.2024 21.02.2025	Заказчик	Имеется	пункт 10	АПЗ получено 26.02.25г. И согласовано Проектировщиком 04.03.25г.
11	Задание на проектирование	20.11.2024 15.01.2025 17.02.2025 31.03.2025	Заказчик	Отсутствует	пункт 11	Проектировщик сообщил, что необходимо скорректировать задание на проектирование. Обновленную версию направят 31.03.2025г.
12	Технические условия на электроснабжение	20.11.2024 15.01.2025	Заказчик	Имеется	пункт 12	ТУ получено 04.12.24 г. Согласование проектировщика получено 05.12.24 г.
13	Технические условия на слаботочные сети (телефонизацию) от АОВ	27.11.2024 15.01.2025 28.02.2025 01.04.2025	Заказчик	Имеется	пункт 13	ТУ от АОВ по запросу от 28.03.25г. направлен в Полиграм 01.04.25г. Согласование ТУ получено 17.04.25г.
15	Технические условия на водоснабжение, канализацию и ливневую канализацию	25.11.2024 27.11.2024 09.12.2024	Заказчик	Имеется	пункт 15	ТУ получено 04.12.24 г. Согласование проектировщика получено 05.12.24 г.
17	Технические условия на присоединение к автодорогам	12/31/2024	Заказчик	Имеется	пункт 17	ТУ получено 04.12.24 г. Согласование проектировщика получено 05.12.24 г.
18	Технические условия на пересечение жд путей, дороги ВЛ.	12/31/2024	Заказчик	Имеется	пункт 18	ТУ получено 04.12.24 г. Согласование проектировщика получено 05.12.24 г.
19	Технический отчет инженерно-геологических работ	31.12.2024 20.02.2025 27.03.2025 07.04.2025	Заказчик	Имеется	пункт 19	07.03.2025: Отчет ИГИ получен и направлен проектировщику на согласование и принятие в работу. 27.03.2025: Скорректированный по замечаниям Отчет направлен в Полиграм 27.03.25г. Запрос о согласовании повторный направлен 01.04.25г. 07.04.2025: Официальное согласование Полиграм получено.

20	Технический отчет инженерно-геодезических работ	31.12.2024 17.02.2025 26.02.2025 07.04.2025	Заказчик	Имеется	пункт 20	17.03.2025: Проектировщик должен рассмотреть Отчет ИГДИ, направленный ему 17.03.25г. 07.04.2025: Официальное согласование Полиграм получено.
----	---	--	----------	---------	----------	---

21	Климатические данные по местности от РГП на ПХВ «Казгидромет» по Костанайской области.	12/31/2024	Проектировщик	Имеется	пункт 21	Ответ на запрос получен 03.12.24 г. Согласование проектировщика получено 06.12.24 г.
22	Письмо об отсутствии сибиреязвенных захоронений и других особо опасных инфекций	12/31/2024	Заказчик	Имеется	пункт 22	Ответ на запрос получен 09.12.24 г. Согласование проектировщика получено 12.12.24 г.
23	Разрешение на осуществление деятельности, которая может представлять угрозу безопасности полетов воздушных судов или письмо об отсутствии необходимости данного разрешения	12/31/2024	Заказчик	Имеется	пункт 23	Ответ на запрос получен 23.12.24 г. Согласование проектировщика получено 30.01.25 г.
24	Согласование Комитета лесного хозяйства и животного мира	12/31/2024	Заказчик	Имеется	пункт 24	Ответ на запрос получен 09.12.24 г. Согласование проектировщика получено 12.12.24 г.
25	Информация о наличии зон санитарной охраны мест водозабора от ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Костанайской области».	12/31/2024	Заказчик	Имеется	пункт 25	Ответ на запрос получен 19.12.24 г. Согласование проектировщика получено 30.01.25 г.
26	Информация о наличии поверхностных водоемов, установленных водоохранных зон и полос поверхностных водоемов на территории проектируемого объекта от РГУ "ТоболТоргайской бассейновой инспекции по регулированию использования и охране водных ресурсов" Комитета по водным ресурсам МСХ РК.	12/31/2024	Заказчик	Имеется	пункт 26	Ответ на запрос получен 09.12.24 г. Согласование проектировщика получено 12.12.24 г.
27	Запрос в Акимат о наличии/отсутствии памятников истории и культуры республиканского и местного значения.	12/31/2024	Заказчик	Имеется	пункт 27	Нужен отчет о проведении археологических изысканий.
29	Санитарноэпидемиологический раздел	12/31/2024	Заказчик	Имеется	пункт 29	Скорректированный проект СЗЗ согласован Касымовым С.К. (Директором Дирекции охраны труда, промышленной и экологической безопасности). Проект СЗЗ прикладывается к остальным разделам РП при проведении КВЭ.
31	Расчет стоимости проектных (проектноизыскательных) работ	31.12.2024 17.02.2025	Проектировщик	Отсутствует	пункт 31	Полученная смета ПИР от Poligram на соответствует установленной форме.

32	Эскизный проект	24.01.2024 17.02.2025 21.02.2025 18.03.2025	Проектировщик	Имеется	пункт 32	Получено согласование Эскизного проекта 14.03.25г.
----	-----------------	--	---------------	---------	--------------------------	--

33	Письмо о перечне материалов (в госэкспертизу)		Заказчик	Отсутствует		Шаблон письма имеется. Данное письмо необходимо подписать и приложить скан при загрузке РП в КВЭ. Дата письма должна соответствовать дате загрузки РП в КВЭ.
34	Письмо ответ по декларации от Комитета ПБ.		Заказчик	Имеется	пункт 34	Необходимо направить запрос в Комитет ПБ, чтобы получить ответ декларируемый объект или нет.
35	Письмо об отсутствии токсичных отходов.		Заказчик	Имеется	пункт 35	
36	Письмо об отсутствии скотомогильников.		Заказчик	Имеется	пункт 36	