Круг_3 2/14/2025 3/14/2025 3/25/2025 3/25/2025 3/28/2025 От ServicePower получены замечания на ответы по ТМ1 и ТМ2, направлены проектировщику 28.03.25г. От АОВ и ГПЭС Варваричского ответа не было.  Раздел КЖ, КМ (конструкции железобетонные, конструкции металлические)  Круг_1 2/14/2025 2/28/2025 3/4/2025 3/4/2025 3/6/2025 3/6/2025 3/6/2025 3/11/2025 3/25/2025 Получены замечания от Жукель Ю.А.  Круг_2 2/14/2025 3/14/2025 3/25/2025 3/25/2025 3/28/2025 От ServicePower получены замечания на ответы по КЖ2 и направлены проектировщику 28.03.25г. От АОВ и направлены проектировщику 28.03.25г. От АОВ и	Наименование узла (чертежа), номер итерации	договору	Дата получения от Автора План	Дата получения от Автора Факт	Дата отправки экспертам	Дата получения ответов от экспертов План	Дата получения ответов от экспертов Факт	Дата отправки замечаний (согласования) Автору	Дата получения обратной связи от Автора	Статус согласования
Круг_1         2/14/2025         2/13/2025         2/14/2025         2/14/2025         2/14/2025         3/4/2025	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Вамичания от АОВ (Едрисов Т.С.)   В/11/2025   В/4/2025   В/4/2025   В/4/2025   В/4/2025   В/11/2025   В/11/2025	Раздел НВК (нар	ужный вод	опровод и к	анализация)	1					
Раздел ТХ, ТМ (технологические и тепломеханические решения)  Круг_1	Круг_1	2/14/2025	2/13/2025	2/14/2025	2/18/2025	2/21/2025	2/25/2025	2/25/2025	3/4/2025	замечания от АОВ (Едрисов
Круг_1         2/14/2025         2/13/2025         2/18/2025         2/21/2025         2/24/2025         2/25/2025         3/5/2025         3/5/2025         Получены замечания от БегvicePower.           Круг_2         2/14/2025         2/28/2025         3/5/2025         3/5/2025         3/7/2025         3/10/2025         3/11/2025         3/25/2025         От Энг VicePower получены азмечания на ответы по ТМ I птМ2, направлены проектировщику 28.03.25г. От АОВ и ГПЗС Варавринско ответа не было.           Раздел КЖ, КМ (конструкции железобетонные, конструкции металлические)         3/6/2025         3/6/2025         3/11/2025         3/25/2025         Получены замечания от Куклель Ю.А.           Круг_1         2/14/2025         3/4/2025         3/25/2025         3/25/2025         3/25/2025         3/25/2025         Получены замечания от Куклель Ю.А.           Круг_2         2/14/2025         3/14/2025         3/25/2025         3/25/2025         3/28/2025         3/28/2025         От ServicePower получены замечания на ответы по КЖ2 и награжлены проектировцику 28.03.25г. От АОВ и ГПЗС Варавринско ответа не было.           Раздел ЭС (сети электроснабжения)         3/4/2025         3/4/2025         3/6/2025         3/6/2025         3/11/2025         4/4/2025         Получены замечания от БегvicePower и Шепунова Д.В.	Круг_2	2/14/2025	2/28/2025	3/4/2025	3/4/2025	3/6/2025	3/11/2025	3/11/2025		замечания по НВК согласованы АОВ (Едрисов
Круг_2 2/14/2025 2/28/2025 3/5/2025 3/5/2025 3/5/2025 3/7/2025 3/10/2025 3/11/2025 3/25/2025 От ЭНЯКА получены материалы и ответы.  Круг_3 2/14/2025 3/14/2025 3/25/2025 3/25/2025 3/25/2025 3/28/2025 ОТ ЭНЯКА получены замечания на ответы по ТМ и ТМХ, направлены проектировщику 28.03.25. От АОВ гПЗС Варваринского ответа не было.  Раздел КЖ, КМ (конструкции железобетонные, конструкции металлические)  Круг_1 2/14/2025 2/28/2025 3/4/2025 3/4/2025 3/6/2025 3/6/2025 3/6/2025 3/11/2025 3/25/2025 Получены замечания от Жукель Ю.А.  Круг_2 2/14/2025 3/14/2025 3/25/2025 3/25/2025 3/25/2025 3/28/2025 ОТ ServicePower получены замечания проектировщику 28.03.25. От АОВ гПЗС Варваринского ответа не было.  Раздел РС (сети электроснабжения)  Круг_1 2/14/2025 2/20/2025 3/4/2025 3/4/2025 3/6/2025 3/6/2025 3/11/2025 4/4/2025 Получены замечания от ответа не было.	Раздел ТХ, ТМ (т	ехнологиче	ские и тепло	омеханическ	ие решения	)				
Круг_3 2/14/2025 3/14/2025 3/25/2025 3/25/2025 3/28/2025 От ServicePower получены замечания на ответы потМ1 и ТМ2, направлены проектировщику 28.03.25г. От АОВ и ПЭС Варваринско ответа не было.  Раздел КЖ, КМ (конструкции железобетонные, конструкции металлические)  Круг_1 2/14/2025 2/28/2025 3/4/2025 3/4/2025 3/6/2025 3/6/2025 3/11/2025 3/25/2025 Получены замечания от Жукель Ю.А.  Круг_2 2/14/2025 3/14/2025 3/14/2025 3/25/2025 3/25/2025 3/28/2025 От ServicePower получены замечания на ответы по КЖ2 и направлены проектировщику 28.03.25г. От АОВ и ПЭС Варваринског ответа не было.  Раздел ЭС (сети электроснабжения)  Круг_1 2/14/2025 2/20/2025 3/4/2025 3/4/2025 3/6/2025 3/6/2025 3/11/2025 4/4/2025 Получены замечания от БегисеРоwer и шепунова Д.В.	Круг_1	2/14/2025	2/13/2025	2/14/2025	2/18/2025	2/21/2025	2/24/2025	2/25/2025	3/5/2025	замечания от
получены замечания на ответы по ТМ и ТМ2, направлены проектировщику 28.03.25г. От АОВ и ГПЗС Варваринско ответа не было.  Раздел КЖ, КМ (конструкции железобетонные, конструкции металлические)  Круг_1 2/14/2025 2/28/2025 3/4/2025 3/4/2025 3/6/2025 3/6/2025 3/6/2025 3/11/2025 3/25/2025 Получены замечания от жукель Ю.А.  Круг_2 2/14/2025 3/14/2025 3/25/2025 3/25/2025 3/28/2025 От ServicePower получены замечания на ответы по КЖ2 и направлены проектировщику 28.03.25г. От АОВ и ГПЗС Варваринского ответа не было.  Раздел ЭС (сети электроснабжения)  Круг_1 2/14/2025 2/20/2025 3/4/2025 3/4/2025 3/6/2025 3/6/2025 3/6/2025 3/11/2025 4/4/2025 Получены замечания от ServicePower и Шепунова Д,В.	Круг_2	2/14/2025	2/28/2025	3/5/2025	3/5/2025	3/7/2025	3/10/2025	3/11/2025	3/25/2025	-
Круг_1 2/14/2025 2/28/2025 3/4/2025 3/4/2025 3/6/2025 3/6/2025 3/11/2025 3/25/2025 Получены замечания от Жукель Ю.А.  Круг_2 2/14/2025 3/14/2025 3/25/2025	Круг_3	2/14/2025	3/14/2025	3/25/2025	3/25/2025	3/28/2025				получены замечания на ответы по ТМ1 и ТМ2, направлены проектировщику 28.03.25г. От АОВ и ГПЭС Варваринское
Круг_1 2/14/2025 2/28/2025 3/4/2025 3/4/2025 3/6/2025 3/6/2025 3/11/2025 3/25/2025 Получены замечания от Жукель Ю.А.  Круг_2 2/14/2025 3/14/2025 3/25/2025	D 1/1/ 1/04/							<u> </u>		
Получены замечания на ответы по КЖ2 и направлены проектировщику 28.03.25г. От АОВ и ГПЭС Варваринског ответа не было.  Раздел ЭС (сети электроснабжения)  Круг_1  2/14/2025  2/20/2025  3/4/2025  3/4/2025  3/6/2025  3/6/2025  3/6/2025  3/11/2025  4/4/2025  Получены замечания от ServicePower и Шепунова Д.В.		I					I	3/11/2025	3/25/2025	замечания от
Круг_1       2/14/2025       2/20/2025       3/4/2025       3/6/2025       3/6/2025       3/11/2025       4/4/2025       Получены замечания от ServicePower и Шепунова Д.В.	Круг_2	2/14/2025	3/14/2025	3/25/2025	3/25/2025	3/28/2025				получены замечания на ответы по КЖ2 и направлены проектировщику 28.03.25г. От АОВ и ГПЭС Варваринское
Круг_1       2/14/2025       2/20/2025       3/4/2025       3/4/2025       3/6/2025       3/6/2025       3/11/2025       4/4/2025       Получены замечания от ServicePower и Шепунова Д.В.	Раздел ЭС (сети:	электросна	бжения)	1			1	-		
Круг_2 2/14/2025 3/30/2025 4/4/2025 4/4/2025 4/7/2025 4/4/2025				3/4/2025	3/4/2025	3/6/2025	3/6/2025	3/11/2025	4/4/2025	замечания от ServicePower и
	Круг_2	2/14/2025	3/30/2025	4/4/2025	4/4/2025	4/7/2025	4/4/2025			

									Проектировщик направил только трассировку ВОЛС от ГПЭС до ПС. Материалы не приняты к
									рассмотрению, при этом получен
									комментарий от Едрисова Т.С.
Раздел пожаротушения ПС (Пожарная сигнализация. Система оповещения о пожаре)									

Круг_1	2/14/2025		2/26/2025	2/26/2025	2/28/2025	3/3/2025	3/3/2025	На основании замечаний от ServicePower раздел не принят к рассмотрению. Предоставленные материалы носят исключительно описательный характер и никакого отношения к стадии РП не имеют.	
		3/28/2025						По графику от 19.03.25г. дата предоставления раздела 28.03.25г.	
Подъездная					0/00/0005		1	In damage and the	Щ
Круг 1	2/14/2025	3/17/2025	3/18/2025	3/20/2025	3/26/2025			Материалы направлены на рассмотрение коллег с АОВ и ServicePower. Замечание получено от Жукель Ю.А., Юрий Домковский написал, что данный раздел они не рассматривают.	
Наружное ос	Вешение							рассматривают.	₩
<u>Круг_1</u>		3/17/2025	3/19/2025	3/20/2025	3/26/2025		T	Материалы	-
								направлены на рассмотрение коллег с АОВ и ServicePower. Замечание получено от Жукель Ю.А., Юрий Домковский написал, что данный раздел они не рассматривают.	
Раздел АР (а	рхитектурн	ые решени	iя)		<b>'</b>		•		П
Круг 1 Раздел ГСВ (	2/14/2025	3/24/2025	3/25/2025	3/25/2025	3/28/2025			Материалы направлены на рассмотрение коллег с AOB и ServicePower.	
Круг_1			3/25/2025	3/25/2025	3/28/2025	1	T	От ServicePower	-
			J12J12U23	5/23/2023	0/20/2020			от Service Power получены замечания на ответы по КЖ2 и направлены проектировщику 28.03.25г. От АОВ и ГПЭС Варваринское ответа не было.	
Раздел ГП (ге			la ra	la /g = :					Щ
<u>Круг_1</u> Раздел ВК (в		3/25/2025 Системы в	3/25/2025 одоснабже	3/25/2025 ния и кана	3/28/2025			Материалы направлены на рассмотрение коллег с AOB и ServicePower.	
Круг_1		3/25/2025			3/28/2025			Материалы	H
								направлены на рассмотрение коллег с AOB и ServicePower.	

Раздел ОВ (Отопление, вен	тиляция и ко	ндициониро	вание возд	уха)					
2/14/2025	4/7/2025								
аздел ТЛМ (Телемеханизация ГПЭС 40МВт)									
2/14/2025	4/9/2025								
Раздел ЭГ (Молниезащита	и заземлени	e)							
2/14/2025	4/7/2025								
Раздел ЭО (Электроосвеще	ние внутрені	нее)							
2/14/2025	4/7/2025								
Раздел ЭМ (Электрооборуд	ование сило	вое)							
2/14/2025	4/17/2025								
Раздел СКУД (Система конт	Раздел СКУД (Система контроля и управления доступом)								
2/14/2025	3/28/2025								
Раздел ВН (Система видеонаблюдения)									
2/14/2025	3/28/2025								